

Underhållsplan för ÖMTs vägar (0=inget behov, x=behov av åtgärd)

ÅTGÄRDER	Historik tom -09	2010 U	2011 U	2012 U	2013 U	2014 B	2015/16	2016/17	2017
Ö Märsövägen (c 2,2 km)									
Slätter, 55an-dansb		3 000	2 075	1 600	1 594	2 000	x	x	x
Kantskärning (3-5 års intervall)	Aldrig gjorts	16 250	0	0	0	0	x	0	0
Dikning (vid behov - 15 års intervall)	Aldrig gjorts		0	0	0	0			
Beläggning (livslängd 20-30 år)	1996, 1999		0	0	0	0	0	?	
Sopning	Aldrig gjorts			3 375	2 250	3 000	x	x	x
Grusvägarna (c 4 km)									
Grusning (60 ton/km, 2-3 års intervall)			0	39 580	0	0	x?	0	0
Kantskärning (3-5 års intervall)	Aldrig gjorts		senarelagt	34 036	55 500	65 000	0	0	Gä?
Dikning (vid behov - 10 års intervall)	Aldrig gjorts		behövs ej	0	0	0	0		
Dammbindning (1 ton/km, varje år)		11 700	20 251	20 000	21 000	21 000	x	x	x
Hyvling/skrapning				0	0	0			
Enstaka åtgärder									
" Gäddvägen		1 750	2 313	0	36 000	5 000			
Skada vid A1 (dikn, belägn)					0	15 000			
Mötesplatser (skyltar, uppskj från 2013)					0	25 000			
<i>Kostnader totalt</i>		32 700	59 827	98 591	116 344	136 000			

Vägarnas status 2014

Ö Märsöv: Sprickor, smärre beläggningsskador. Sönderkörd vägkant och nedpressad vägren vid A1.

Grusv: Kantskärn har gett bra resultat. Nu återstår Gösv, Lakev samt Abborrv som åtgärdas 2014.

Problem

Ökande slitage Ö Mv pga bristande respekt för hastighetsbegränsn 30 km/h samt tunga transporter i samb med byggande.

Låga luftledningar hinder vid grusning/dammbindn.

Vägdiken uppgrundade på vissa ställen Ö Mv, bl a vid A1 där vägkanten brustit i april 2012.

Per kinder f. hämmel,
Lena